ＩＣＴ活用工事（舗装工）
施　工　フ　ロ　ー　図

工事名：大分212号三光本耶馬渓道路三光田口地区第5工区改築工事

受注者	発注者
施工者希望Ⅱ型の場合	
① ICT施工を希望する旨の提案・協議	監督事項 ICT施工希望の受理・指示
② 使用するアプリケーショウ・ソフト・ファイル形式事前協議	③ 監督事項 設計図書の3次元化の指示 発注者事項 3次元起工測量経費、3次元設計データ作成経費の見積り提出依頼
④ 3次元起工測量経費、3次元設計データ作成経費の見積り提出	
⑤ 施工計画書（起工測量、管理編）の提出	監督事項 施工計画書（起工測量、管理編）の確認・受理
⑥ 精度確認試験結果報告書の提出 3次元起工測量成果簿の提出	監督事項 精度確認試験結果報告書の確認・受理 3次元起工測量成果簿の確認・受理
⑦ 3次元設計データ作成及び照査の提出	監督事項 3次元設計データ作成及び照査の確認・受理
⑧ 施工計画書（工事編）の提出 ICT建設機械 **MCモーターグレーダーによる施工**	監督事項 施工計画書（工事編）の確認・受理
⑨ ICT建設機械の変更（承諾） MCモーターグレーダー　→　MCブルドーザ ※MCモーターグレーダー入手困難により MCブルドーザ（自社機）	監督事項 ICT建設機械の変更を承諾
⑩ 施工計画書（工事編）の提出 ICT建設機械 **MCブルドーザによる施工**	監督事項 施工計画書（工事編）の確認・受理
⑪ TLS出来形計測 出来形管理帳票の作成	監督事項 出来形管理帳票の確認・受理
3次元データの納品	